

जहदा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



१ नं प्रदेश, नेपाल

प.सं.: ०७७/०७८

च.नं.: ४२

मिति: २०७७/०४/११

विषय : प्रगती सम्बन्धमा ।

श्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,
(प्रधानमन्त्रि स्वरोजगार कार्यक्रम)
सिंहदरवार काठमाडौं ।

उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ मन्त्रालयको मिति २०७७/०४/०८ च.नं.१७ बमोजिम यस गा.पा.मा आ.व.२०७६/०७७ मा प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम माफत सञ्चालन भएका योजनाहरुको भौतिक तथा वित्तिय प्रगती निम्नानुसारको रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

• अनुदानको प्रकार : ससूर्त (प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम)


योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको नाम : जहदा गाउँपालिका

ठेगाना : मोरङ

सम्पर्क नं. : ९८२७०५२०११


क्र.सं.	योजनाको नाम	कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थान	स्वीकृत बजेट	आ.व २०७६/०७७ लक्ष		आ.व २०७६/०७७ को प्रगती			कैफियत
				भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	जम्मा खर्च	
१	डोमन मण्डलको घरदेखी दक्षिण भारत सिमानसम्मको सडकमा माटो ग्राभेल	जहदा ६	५,००,०००।००	१००%	१००%	१००%	१००%	४,९३,१९३।१२	
२	बडा कार्यालयदेखी पश्चिम नाजे सहिदमार्ग बाटोमा माटो हाली ग्राभेल	जहदा ६	२,००,०००।००	१००%	१००%	१००%	१००%	१९७०८६।१३	
३	जयनन्द सरवरियाको घरदेखी दक्षिण गामथान वुधनगर वुधनगरसम्म सडक निर्माण	जहदा १	१०,००,०००।००	१००%	१००%	१००%	९३%	९२९६२७।२८	
४	दिपा मण्डलको पसलदेखी सन्तोश मण्डलको घरसम्मको सडकमा माटोहाली ग्राभेल गर्नेकाम	जहदा ६	१,५०,०००।००	१००%	१००%	१००%	१००%	१,४८,१७४।००	
५	रामजानकी मार्गमा माटोहाली ग्राभेल गर्ने कार्य	जहदा ६	१,५०,०००।००	१००%	१००%	१००%	१००%	१४७६१९।००	

२०७७/०४/११
सुवर्ण घिमिरे
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



जहदा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



१ नं प्रदेश, नेपाल

प.सं.: ०७६/०७७

च.नं.: ३५४४

मिति: २०७७/०३/०४

विषय : प्रगती सम्बन्धमा ।

श्री प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय,
प्रदेश नं.१, बिराटनगर ।


उपरोक्त सम्बन्धमा प्रदेश सरकार प्रदेश नं.१ बाट आ.व.२०७६/०७७ मा यस गाउँ पालिकाका लागि तपसिल बमोजिमका योजनाहरुमा प्रदेश ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानबाट विनियोजन भएको रकमबाट मिति २०७६ जेष्ठ मसान्त सम्म निम्न बमोजिमको प्रगति रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

(Signature)
२०७६/०३/०४
सुवर्ण घिमिरे
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सुवर्ण घिमिरे
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

प्रदेश ससर्त अनुदान बाट सञ्चालित योजनाहरु:

क्र.स	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	उ.स./ठेक्का	प्रगती % मा		कैफियत
				भौतिक	वित्तीय	
१	बुधेश्वरी मा.व. बुधनगरमा भवन निर्माण जहदा १	२१,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	७०%	४८%	
२	कर्मि सन्थाल टोलको बाटोमा आर सि. सि कलभर्ट निर्माण जहदा	२०,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	५०%	०%	
३	जयरामपुर माँ भवनी आ वि.को पूर्व रामजानकी मन्दिर निर्माण जहदा ३	५,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	५०%	०%	
४	मदरशा फेजेमिलन आ.वि. कम्पाउण्डवाल जहदा २	५,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	६५%	०%	
५	दुर्गा मन्दिर आधुरो निर्माण कार्य जहदा १	७,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	६५%	०%	
६	दिनाभद्रि नयाँ मन्दिर निर्माण जयरामपुर जहदा ३	५,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	५०%	०%	
७	दुर्गा मन्दिर भुटाहा जहदा १ भौतिक निर्माण	५,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	५०%	०%	
८	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण जहदा ५	८,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	६०%	०%	
९	कवरिस्थान भौतिक पूर्वाधार निर्माण जहदा ६	५,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	५५%	०%	
१०	माँ दुर्गा डिप ट्यूबल बोरिङको जाला निर्माण	१०,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	४०%	०%	
११	दैयार यादवटोल उत्तर दक्षिण जाने बाटो माटो र ग्राभल जहदा	१०,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	४०%	०%	
१२	जुडिपुल पारी सडकदेखी सिधा पूर्व लक्ष्मनिया चौक	१०,००,०००।००	उ.स सँग सम्झौता भई	४०%	०%	

(Signature)
सुवर्ण घिमिरे
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



जहदा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



१ नं प्रदेश, नेपाल

क्र.स.	सम्म नयाँ बाटो निर्माण	विनियोजित रकम	योजना चालु रहेको	उ.स.सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	भौतिक प्रगती %
१३	आर्य घाट निर्माण लोहद्रा खोलामा रामचौक छेउ जहदा ४	२०,८४,०००।००	उ.स.सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	३०%	०%
१४	सन्थाल संग्राहलय निर्माण सिसीया जहदा ६	५१,००,०००।००	उ.स.सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	३०%	०%
१५	श्री धनेश्वर राजवंशी र रमेश राजवंशीको घरछेउमा कलभर्ट निर्माण	१०,००,०००।००	उ.स.सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	९०%	४८%

प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फका आयोजना

क्र.स.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम		ठेक्का सम्पन्न मिति	हाल सम्मको खर्चको विवरण/प्रगती	भौतिक प्रगती %
		नेपाल सरकार	प्रदेश/स्थानीय तह			
१	सिसीया खोला बक्स कलभर्ट निर्माण जहदा ७		१००००००।००	२०७६।०३।२५	८५,६०,४८५।०० (८६%)	९०%

विशेष

प्रदेश विविध अनुदान तर्फका आयोजना


क्र.स.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	उ.स./ठेक्का	भौतिक प्रगती %
१	मभारे खेल मैदान स्तरोन्नती	१५,००,०००।००	उ.स.सँग सम्झौता भई योजना चालु रहेको	२०%

2076/318
सुवर्ण घिमिरे
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



जहदा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



१ नं प्रदेश, नेपाल

प.सं.: ०७६/०७७

च.नं.: ३५९१

मिति: २०७७/०३/०९

विषय : प्रगती सम्बन्धमा ।

श्री प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय,
प्रदेश नं.१, बिराटनगर ।

उपरोक्त सम्बन्धमा प्रदेश सरकार प्रदेश नं. १ बाट आ.व.२०७६/०७७ मा यस गाउँ पालिकाका लागी विनियोजन भएको रकमबाट मिति २०७६ जेष्ठ मसान्त सम्म निम्न बमोजिमको प्रगति रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

अनुदानको प्रकार : ससर्त (प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम

योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको नाम : जहदा गाउँपालिका

ठेगाना : मोरङ

सम्पर्क नं. : ९८२७०५२०११

क्र.स.	योजनाको नाम	कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थान	स्वीकृत बजेट	जेष्ठ मसान्त सम्मको लक्ष		जेष्ठ मसान्त सम्मको प्रगती		कैफियत
				भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	
१	धनेश्वरी राजवंशी र रमेश राजवंशीको घर छेउ रहेको मुल बाटोमा कलमर्ट निर्माण	जहदा १	१०,००,०००।००	८०%	८०%	७०%	४८%	
२	जयरामपुर मा भवानी आ.विद्यालयको पूर्व पट्टी रहेको रामजानकी मन्दिरको अग्रो भवन निर्माण	जहदा १	५,००,०००।००	६०%	६०%	५०%	०%	
३	मदरसा फेजेमित आधारभूत विद्यालयको कम्पाउण्डवाल घेरावेरा	जहदा १	५,००,०००।००	७०%	७०%	६५%	०%	
४	दुर्गा मन्दिर अग्रो निर्माण कार्य	जहदा १	७,००,०००।००	७०%	७०%	६५%	०%	
५	दिनाभद्रि नयाँ मन्दिर निर्माण जयरामपुर	जहदा ३	५,००,०००।००	६०%	६०%	५०%	०%	
६	दुर्गा मन्दिर मुटाहा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण	जहदा १	५,००,०००।००	६०%	६०%	५०%	०%	
७	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	जहदा ५	८,००,०००।००	७०%	७०%	६०%	०%	
८	कवरस्थान भौतिक पूर्वाधार निर्माण	जहदा १	५,००,०००।००	७०%	७०%	६०%	०%	
९	महिला हिंसा विरुद्ध अभिमुखीकरण तालिम	जहदा १	१५०,०००।००	१००%	१००%	०%	०%	
१०	अति विपन्न महिलाहरुलाई भैतवति बनाउने दिन तालिम	जहदा १	१५०,०००।००	१००%	१००%	०%	०%	
११	अपाङ्ग परिवार पत्र सरसफाई तथा सावन बनाउने तालिम	जहदा १,२,३,४ र ७	२५०,०००।००	१००%	१००%	०%	०%	
१२	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	जहदा १,२,३,४ र ७	१,७६,०००।००	१००%	१००%	०%	०%	
१३	महिला दलित पिछडिएको क्षेत्रका शमस्तीकरण तालिम	जहदा १,२,३,४ र ७	५,००,०००।००	१००%	१००%	०%	०%	

वेबसाइट: jahadamun.gov.np ईमेल: jahadagaupalika@gmail.com

सुवर्ण घिमिरे
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



जहदा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मझसिन्धु
प्रदेश नं. १

१ नं प्रदेश, नेपाल

क्र.स.	योजनाको नाम	जहदा १, २, ३, ४ र ७	२, ७, ०, ०, ०, ०, ०, ०	१००%	१००%	०%	०%
१४	उद्यमसिलता विकास तालिम	जहदा १, २, ३, ४ र ७	२, ७, ०, ०, ०, ०, ०, ०	१००%	१००%	०%	०%
१५	खेलकूद प्रतियोगिता गा.पा.स्तरिय खेलकूद (क्रिकेट) प्रतियोगिता	जहदा गाउँपालिका	१, ०, ०, ०, ०, ०, ०, ०	१००%	१००%	०%	०%
१६	युवा स्वरोजगार तालिम	जहदा ५ र ६	१, ०, ०, ०, ०, ०, ०, ०	१००%	१००%	०%	०%

अनुदानको प्रकार : ससर्त (प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
(प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र : ५ (क) र (ख) मोरङ)


योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको नाम : जहदा गाउँपालिका

ठेगाना : मोरङ

सम्पर्क नं. : ९८२७०५२०११

क्र.स.	योजनाको नाम	कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थान	स्वीकृत बजेट	जेष्ठ मसान्त सम्मको लक्ष		जेष्ठ मसान्त सम्मको प्रगती		कैफियत
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
१	साँ दूर्गा डिप टयूवेल बोरिङको नाला निर्माण	जहदा ५	१०,००,०००।००	७०%	७०%	४०%	०%	नि.क्षे. ५ (क)
२	बुद्धेश्वरी मा.वि.बुधनगर भवन निर्माण	जहदा १	२१,००,०००।००	८०%	८०%	७०%	४८%	नि.क्षे. ५ (ख)
३	दक्षिण यादवको टोलको उत्तर-दक्षिण जाने बाटो माटो तथा ग्राभेल	जहदा २	१०,००,०००।००	७०%	७०%	४०%	०%	नि.क्षे. ५ (ख)
४	करमि सन्धाल टोलका बाटोमा आर.सि.सि.कलभर्ट निर्माण	जहदा ३	२०,००,०००।००	७०%	७०%	५०%	०%	नि.क्षे. ५ (ख)
५	जुडिपुल पारी सडक देखी सिधा पूर्व लछमनिया पुल सम्म नयाँ बाटो निर्माण	जहदा ३	१०,००,०००।००	७०%	७०%	४०%	०%	नि.क्षे. ५ (ख)
६	आयोजना निर्माण लोहन्द्रा नदि छेउ रामचोक	जहदा ४	२०,८४,२३६।४५	७०%	७०%	३०%	०%	नि.क्षे. ५ (ख)
७	सन्धाल संचालन निर्माण सिरासया	जहदा ७	५१,००,०००।००	७०%	७०%	३०%	०%	नि.क्षे. ५ (ख)

सुवर्ण विमिरे
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



जहदा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मफारे, मोरङ
प्रदेश नं. १ नेपाल

१ नं प्रदेश, नेपाल

अनुदानको प्रकार : ससर्त प्रदेश समपुरक अनुदान

योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको नाम : जहदा गाउँपालिका

ठेगाना : मोरङ

सम्पर्क नं. : ९८२७०५२०११

क्र.स.	योजनाको नाम	कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थान	स्वीकृत वजेट	जेष्ठ मसान्त सम्मको लक्ष		जेष्ठ मसान्त सम्मको प्रगती		कैफियत
				भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	
१	सिसीया खोला बक्स कलभट निर्माण जहदा ७	जहदा ५	१,००,००,०००।००	९५०%	९५०%	९०%	८६%	

अनुदानको प्रकार : ससर्त प्रदेश विषेश अनुदान

योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको नाम : जहदा गाउँपालिका

ठेगाना : मोरङ

सम्पर्क नं. : ९८२७०५२०११

क्र.स.	योजनाको नाम	कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थान	स्वीकृत वजेट	जेष्ठ मसान्त सम्मको लक्ष		जेष्ठ मसान्त सम्मको प्रगती		कैफियत
				भौतिक	वित्तिय	भौतिक	वित्तिय	
१	मफारे खेल मैदान स्तरोन्नती	जहदा ५	१५,००,०००।००	८०%	८०%	८०%	०%	

सुवर्ण घिमिरे

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

सुवर्ण घिमिरे

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत